

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA**

CNPJ: 46.223.707/0001-68

CRONOGRAMA: Construção de quatro salas na EMEF “João Batista de Oliveira”.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES DOS SERVIÇOS ( R\$)	PESO	%	SERVIÇOS A EXECUTAR											
					MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4		MÊS - 5		MÊS - 6	
					R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	INÍCIO E APOIO	R\$ 38.610,15	7,21%		R\$ 28.957,62	75%	R\$ 1.930,51	5%	R\$ 1.930,51	5%	R\$ 1.930,51	5%	R\$ 1.930,51	5%	R\$ 1.930,51	5%
2	FUNDAÇÃO E TERRAPLANAGEM	R\$ 74.127,10	13,85%		R\$ 70.420,74	95%	R\$ 3.706,35	5%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%
3	ESTRUTURA	R\$ 66.118,68	12,35%		R\$ 0,00	0%	R\$ 66.118,68	100%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%
4	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 2.219,69	0,41%		R\$ 0,00	0%	R\$ 2.219,69	100%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%
5	ALVENARIA E REVESTIMENTO ARGAMASSADO	R\$ 68.699,38	12,83%		R\$ 0,00	0%	R\$ 17.174,84	25%	R\$ 51.524,53	75%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%
6	FORRO E COBERTURA	R\$ 101.811,21	19,02%		R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 35.633,92	35%	R\$ 66.177,28	65%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%
7	PORTAS E JANELAS	R\$ 43.525,30	8,13%		R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 17.410,12	40%	R\$ 26.115,18	60%	R\$ 0,00	0%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 22.629,78	4,23%		R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 22.629,78	100%	R\$ 0,00	0%
9	PISO INTERNO E EXTERNO	R\$ 35.231,45	6,58%		R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 35.231,45	100%	R\$ 0,00	0%
10	PINTURA	R\$ 33.266,77	6,21%		R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 33.266,77	100%
11	ACESSIBILIDADE	R\$ 45.113,07	8,43%		R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 45.113,07	100%
12	LIMPEZA FINAL	R\$ 4.042,01	0,75%		R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 4.042,01	100%
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 535.394,57</b>	<b>100%</b>		<b>R\$ 99.378,36</b>	<b>18,56%</b>	<b>R\$ 91.150,07</b>	<b>17,02%</b>	<b>R\$ 89.088,96</b>	<b>16,64%</b>	<b>R\$ 85.517,91</b>	<b>15,97%</b>	<b>R\$ 85.906,91</b>	<b>16,05%</b>	<b>R\$ 84.352,36</b>	<b>15,76%</b>

Fartura, 14 de junho de 2023

**Eng. Juliano Rodrigues Fabro CREA 5070930003**