

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Reforma do Terminal Rodoviário de Fartura

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30 Dias	60 Dias	90 Dias	120 Dias	ACUMULADO
1.0	Serviços Preliminares	R\$ 4.780,75	R\$ 4.780,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.780,75
			100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
2.0	Demolição	R\$ 7.682,14	R\$ 7.682,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.682,14
			100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
3.0	Construção	R\$ 5.534,14	R\$ 0,00	R\$ 5.534,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.534,14
			0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100%
4.0	Esquadrias	R\$ 7.550,74	R\$ 0,00	R\$ 7.550,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.550,74
			0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100%
5.0	Piso e Revestimento	R\$ 32.245,08	R\$ 0,00	R\$ 16.122,54	R\$ 16.122,54	R\$ 0,00	R\$ 32.245,08
			0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100%
6.0	Instalações elétricas e hidráulicas	R\$ 18.328,49	R\$ 0,00	R\$ 9.164,24	R\$ 9.164,24	R\$ 0,00	R\$ 18.328,49
			0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100%
7.0	Acessórios PNE	R\$ 2.577,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.288,84	R\$ 1.288,84	R\$ 2.577,69
			0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100%
8.0	Manutenção de Telhado	R\$ 135.195,66	R\$ 0,00	R\$ 67.597,83	R\$ 67.597,83	R\$ 0,00	R\$ 135.195,66
			0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100%
9.0	Limpeza	R\$ 488,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 488,19	R\$ 488,19
			0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 214.382,87
TOTAL		R\$ 214.382,87	R\$ 12.462,89	R\$ 105.969,50	R\$ 94.173,46	R\$ 1.288,84	R\$ 214.382,87
			5,81%	49,43%	43,93%	0,60%	100,00%

Fartura, 16 de Dezembro de 2019

Kamila Pontello Marcato de Andrade
Eng. Civil

