CRONOGRAMA DE OBRA TOTAL																					
			Mês 01	**Mês 02**	**Mês 03**	**Mês 04**	**Mês 05**	**Mês 06**	**Mês 07**	**Mês 08**	**Mês 09**	**Mês 10**	**Mês 11**	**Mês 12**	**Mês 13**	**Mês 14**	**Mês 15**	**Mês 16**	**Mês 17**	**Mês 18**	
IMPLANTAÇÃO			73.404,890	29.121,030	29.121,030	149.649,180	114.922,300	32.254,440													
SERVIÇOS PRELIMINARES	199.389,190	199.389,190	199.389,190																		
INFRA ESTRUTURA	714.397,700	714.397,700	357.198,850	357.198,850																	
SUPER ESTRUTURA	653.942,170	653.942,170	98.091,326	98.091,326	98.091,326	98.091,326	98.091,326	163.485,543													
ALVRENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS	159.275,800	159.275,800	15.927,580	15.927,580	15.927,580	15.927,580	15.927,580	15.927,580	63.710,320												
ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTES ESPECIAIS	176.106,990	176.106,990												35.221,398	35.221,398	35.221,398	35.221,398	35.221,398			
ELEMENTOS METALICOS / COMPONENTES ESPECIAIS	547.128,810	547.128,810								109.425,762	109.425,762	109.425,762	109.425,762	109.425,762							
COBERTURA	146.488,680	146.488,680									43.946,604	43.946,604	58.595,472								
INTALAÇOES HIDRAULICAS	825.157,730	825.157,730		82.515,773	82.515,773	82.515,773	82.515,773	82.515,773							82.515,773	82.515,773	82.515,773	165.031,546			
INSTALAÇOES ELETRICAS	284.414,720	284.414,720			28.441,472	28.441,472			28.441,472	28.441,472	28.441,472	28.441,472	28.441,472	28.441,472	28.441,472	14.220,736	14.220,736				
FORRO	1.187,980	1.187,980												1.187,980							
IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO	32.626,550	32.626,550							32.626,550												
REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE	277.910,980	277.910,980										55.582,196	55.582,196	55.582,196	55.582,196	27.791,098	27.791,098				
PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS	355.258,230	355.258,230							88.814,558	88.814,558	88.814,558	88.814,558									
VIDROS	49.281,360	49.281,360																49.281,360			
PINTURA	174.464,550	174.464,550																52.339,365	52.339,365	69.785,820	
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	463.313,050	463.313,050																138.993,915	138.993,915	185.325,220	
TOTAL	R$ 5.060.344,49	TOTAL	R$ 670.606,95	R$ 553.733,53	R$ 224.976,15	R$ 224.976,15	R$ 196.534,68	R$ 261.928,90	R$ 213.592,90	R$ 226.681,79	R$ 270.628,40	R$ 326.210,59	R$ 252.044,90	R$ 229.858,81	R$ 201.760,84	R$ 159.749,01	R$ 159.749,01	R$ 440.867,58	R$ 191.333,28	R$ 255.111,04	**R$ 5.060.344,49**
			13%	11%	4%	4%	4%	5%	4%	4%	5%	6%	5%	5%	4%	3%	3%	9%	4%	5%	**100%**

Engª Kamila P. M. de Andrade
CREA 5069271580